

Duikers					
Maatregel	Code	Diameter [m]	Lengte [m]	Deelgebied	Verwerkt
Aanbrengen afsluiter in duiker	KDU00001	0,6		NKP-N	Ja
Aanbrengen afsluiter in duiker	KDU00002	0,6		NKP-N	Ja
Aanbrengen afsluiter in duiker	KDU00003	0,6		NKP-N	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90001	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90002	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90003	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90004	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90005	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90006	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90007	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90019	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90020	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90021	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90022	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90023	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90024	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90025	0,4	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90026	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90027	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90028	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90029	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90030	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90031	0,5	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90036	0,6	10	HB	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90037	0,6	10	HB	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90038	0,7	10	NKP-Z	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90039	0,7	10	NKP-Z	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90040	0,6	10	KOP	Ja
Aanbrengen duiker in dam	KDU90041	0,7	10	NKP-Z	Alternatief
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91007	0,5	10	KOP	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91008	0,5	10	KOP	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91009	0,5	10	KOP	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91010	0,5	10	KOP	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91015	0,6	10	HB	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91016	0,6	10	HB	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91017	0,6	10	HB	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91018	0,6	10	HB	Ja
Mogelijk dam met duiker al aanwezig	KDU91019	0,4	10	HB	Ja

Vaste dammen

Maatregel	Code	Breedte dam [m]	Deelgebied	Verwerkt
Aanbrengen vaste dam	KVD90002	8	NMO	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90003	8	NMO	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90004	8	NMO	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90005	8	NMO	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90006	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90007	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90008	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90009	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90010	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90011	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90012	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90013	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90014	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90015	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90016	8	KOP	Ja
Aanbrengen vaste dam	KVD90017	8	NKP-Z	Ja

Keerwanden

Maatregel	Code	Kruinhoogte [m NAP]	Deelgebied	Verwerkt
Vervangen/verhogen keerwand	KWD00001	-0,55	NKP-Z	Ja
Vervangen/verhogen keerwand	KWD00253	-0,8	NMO	Ja
Vervangen/verhogen keerwand	KWD10189	-0,8	NKP-N	Ja
Vervangen/verhogen keerwand	KWD10190	-0,8	NKP-N	Ja
Vervangen/verhogen keerwand	KWD10191	-0,8	NKP-N	Ja
Vervangen/verhogen keerwand	KWD10192	-0,8	NKP-N	Ja
Aanbrengen keerwand	KWD90001	-0,8	KOP	Ja

Stuwen							
Maatregel	Code	Soort stuw	Kruinhoogte min. [m NAP]	Kruinhoogte max. [m NAP]	Doorstroombreedte [m]	Deelgebied	Verwerkt
Aanpassen stuw	KST02360	Automatische klepstuw	-1	-1,5	4	NKP-Z	Ja
Aanpassen stuw	KST02370	Vaste overlaat, hout	-1	-1,5	2	NKP-Z	Ja
Aanpassen stuw	KST02512	Automatische klepstuw	-0,8	-1,45	4	NKP-N	Ja
Aanbrengen stuw	KST90001	Automatische klepstuw	-1,1	-0,8	3,5	KOP	Ja
Aanbrengen stuw	KST90002	Automatische klepstuw op duiker KDU05234	-1,1	-0,8	1	HB	Ja
Aanbrengen stuw	KST90003	LOP-stuw in duiker	-1,5	-1,5	1	NKP-Z	Ja
Aanbrengen stuw	KST90004	LOP-stuw in duiker	-1,5	-1,5	1	NKP-Z	Ja
Aanbrengen stuw	KST90005	Automatische klepstuw op duiker	-1,5	-1,3	1	NKP-Z	Ja
Aanbrengen stuw	KST90006	Automatische klepstuw	-1	-1,5	4	NKP-Z	Alternatief

Overig					
Maatregel	Code	Doorrijbreedte brug [m]	Lengte brugdek [m]	Deelgebied	Verwerkt
Verhogen brug	KBR03596	5	10	NKP-N	Ja
Aanpassen gemaal	KGM00001			HB	Risico

Maatregel	Code	Diameter duiker [m]	Lengte duiker [m]	Breedte dam [m]	Deelgebied	Verwerkt
Verwijderen dam met duiker	KDU07334	0,6	10		KOP	Ja
Verwijderen dam met duiker	KDU10374	0,3	12		NKP-Z	Ja
Verwijderen stuw	KST00282				HB	Ja
Verwijderen stuw	KST02157				KOP	Ja
Verwijderen stuw	KST02221				NMO	Ja
Verwijderen stuw	KST02360				NKP-Z	Alternatief
Verwijderen syphon	KSY00109	0,1	30		HB	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD00000			8	KOP	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD00001			8	KOP	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD00438			5	NKP-N	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD01905			8	KOP	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD02037			10	NMO	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD04800			8	NKP-Z	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD07257			8	KOP	Ja
Verwijderen vaste dam	KVD07258			8	KOP	Ja
Verwijderen keerwand	KWD00256				NMO	Ja
Verwijderen keerwand	KWD00257				NMO	Ja
Verwijderen keerwand	KWD00320				HB	Ja
Verwijderen keerwand	KWD00589				NMO	Ja