



Notitie Voornemen Projectbesluit

voor NNN-realiseatie in Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht
en Weersloot in de Oostelijke Vechtplassen

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Aanleiding Voornemen Projectbesluit	4
2.1 Maatschappelijke opgave	4
2.2 Historie NNN-realisatie in de OVP	4
2.3 Gefaseerde aanpak	5
3. Het projectbesluit	6
3.1 Het projectbesluit	6
3.2 Procedure projectbesluit	6
3.3 Participatie	7
3.4 Communicatie	7
4. Kaders en uitgangspunten voor het project	8
4.1 Wettelijke en beleidsmatige kaders	8
4.2 Uitvoerbaarheid	8
5. Planning	10

1. INLEIDING

De provincie Noord-Holland werkt in de gebieden Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht en Weersloot aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze gebieden zijn onderdeel van het NNN-gebied Oostelijke Vechtplassen (OVP), regio Amstel Gooi & Vecht zoals opgenomen in [bijlage 6 \(nummer A13\) van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022](#). Voor dit project is een planologisch besluit nodig waarmee de functie natuur juridisch wordt vastgelegd in het omgevingsplan van de gemeente Wijdmeren (vanaf januari 2027 gemeente Hilversum).

In deze notitie wordt het project NNN-realisatie in Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht en Weersloot beschreven aan de hand van de maatschappelijke opgave en worden het provinciaal belang, het instrument projectbesluit en het te volgen proces met scope en planning toegelicht.

Met het vaststellen van deze notitie start de procedure voor het vaststellen van het projectbesluit. De notitie is bedoeld als start- en richtinggevende notitie voor Gedeputeerde Staten (GS). De notitie wordt samen met de Kennisgeving voornemen projectbesluit en het participatieplan ter besluitvorming voorgelegd aan GS. Na besluitvorming door GS volgt de publicatie van de 'Kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie' in het provinciaal blad en de openbaarstelling van het participatieplan op de website.

2. AANLEIDING VOORNEMEN PROJECTBESLUIT

2.1 Maatschappelijke opgave

De provincie Noord-Holland heeft op grond van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving de wettelijke opdracht om regels te stellen om het NNN te beschermen, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen. In 2013 zijn in het Natuurpact bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid en de doelstellingen, waarbij is afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, realisatie en afronding van het NNN.

Het NNN vormt een samenhangend netwerk van bestaande en nog te realiseren natuur. Dit netwerk is van groot belang, omdat het bijdraagt aan het behoud en herstel van biodiversiteit, klimaatadaptatie en een duurzaam ingericht landschap. Het NNN is de voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur, die sinds 1990 bestaat. De realisatie van het NNN is een belangrijk instrument om te voldoen aan nationale verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In Noord-Holland beslaat het netwerk zo'n 57.000 hectare. Daarvan is ruim 4.000 hectare nog te realiseren.

De Oostelijke Vechtplassen (OVP) zijn één van de focusgebieden waar de provincie Noord-Holland de komende jaren intensief inzet op afronding van het NNN. Dit wordt toegelicht in de [Korte Termijn Agenda Landelijk Gebied Noord-Holland 2025-2027](#). Focusgebieden zijn gebieden met kwetsbare, stikstofgevoelige (moeras)natuur waar natuurherstel urgent is vanwege achteruitgang van natuurkwaliteit, waterkwaliteit, klimaatverandering en stikstofbelasting. In deze gebieden neemt de provincie een actieve regierol, worden duidelijke termijnen gehanteerd en wordt de uitvoering van de NNN-opgave geïntensiveerd. In de OVP moet nog ongeveer 550 hectare NNN worden gerealiseerd, met name door omvorming van agrarische gronden naar natuur. Dit gebeurt in samenhang met de opgave voor hydrologisch herstel en verbetering van de waterkwaliteit in verband met de Kaderrichtlijn Water.

De OVP maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. De realisatie van het NNN in dit gebied staat in directe relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van Natura-2000, doelstellingen die zijn gericht op bescherming van gebieden ([biotopen](#)) en van soorten (en hun habitat). De wijze waarop NNN wordt gerealiseerd, moet bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen, en moet aansluiten bij de kernopgave zoals vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan voor het gebied. De kernopgaven voor het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen zijn opgenomen in het [Natura 2000 beheerplan](#) en luiden als volgt:

- Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie);
- Compleetheid in ruimte en tijd: alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd;
- Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor rietmoerasvogels.

Naast de kernopgaven voor het Natura 2000-gebied zijn er specifiek voor het NNN in de OVP ook kernkwaliteiten geformuleerd. De kernkwaliteiten van het gebied zijn beschreven in de wezenlijke kenmerken en waarden en zijn opgenomen als bijlage bij de Omgevingsverordening (bijlage 6). De wezenlijke kenmerken en waarden beschrijven de ecologische en landschappelijke eigenschappen die essentieel zijn voor het functioneren, de samenhang en de kwaliteit van het NNN. Zij vormen het inhoudelijke kader voor de bescherming en instandhouding van de ecologisch kernkwaliteiten van het gebied. Voor het NNN in de OVP gelden de volgende wezenlijke kenmerken en waarden:

- Veenlandschap met water- en verlandingsvegetaties
- Open landschap met extensieve graslanden

2.2 Historie NNN-realiseatie in de OVP

In 2009 is een groot deel van het Oostelijke Vechtplassengebied aangewezen als Natura 2000, met wettelijke verplichtingen voor natuurbehoud en -herstel, waaronder verbetering van de waterkwaliteit, vermindering van stikstofdepositie en herstel van natuurtypen.

In 2012 is het gebiedsproces gestart om het NNN te realiseren, in overleg met betrokken partijen. Na enige tijd kreeg het gebiedsproces een meer integraal karakter. Daarom werd in de OVP na enkele jaren in 2017 [het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen](#) vastgesteld. Hierin zijn gezamenlijke ambities vastgelegd voor natuur, recreatie, cultuurhistorie en waterbeheer. De NNN-opgave is een van de pijlers binnen het gebiedsakkoord. Dit akkoord vormde daarnaast ook de basis voor een langdurige samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschap, bewoners en ondernemers.

In 2019 zijn grondeigenaren nader geïnformeerd over de natuurrealisatie, waarna verdere gesprekken en gebiedsprocessen zijn gevolgd. In de jaren daarna heeft een deel van de grondeigenaren en bewoners zich verenigd en zelf een aanbod gedaan voor realisatie van natuur. De voortgang van de realisatie is in de zomer van 2024 echter onzeker geworden, doordat de Rijksfinanciering wegviel en het beleid dat uitging van een integrale benadering van de verschillende opgaven werd gewijzigd. Mede hierdoor is de in het gebiedsakkoord uitgesproken verwachting dat de NNN-realiseatie in juni 2024 voltooid zou zijn, niet waargemaakt. De realisatie van het NNN in het Oostelijke Vechtplassengebied wordt nu versneld opgepakt, met een nadrukkelijke focus op natuurherstel, waarmee ook de waterkwaliteit en recreatie gediend zijn.

2.3 Gefaseerde aanpak

Vanwege de omvang van de opgave, de beschikbare capaciteit en de gefaseerde inzet van financiële middelen is in [de Programmering bij de Realisatiestrategie NNN 2025](#) besloten de NNN-realiseatie in de Oostelijke Vechtplassen op te splitsen in twee delen:

- OVP deel 1 – vanaf 2026: Ster van Loosdrecht, Weersloot en Kortenhoef-Oost.

In deze deelgebieden liggen de meeste concrete mogelijkheden om op korte termijn NNN-hectaren te realiseren. Het gaat om ca. 350 hectare verdeeld over ca. 85 grondeigenaren.

- OVP deel 2 – vanaf 2029: Ankeveen, Kortenhoef-West en Vuntus. Het gaat om ca. 150 hectaren verdeeld over ca. 95 grondeigenaren.

Dit project richt zich op OVP deel 1. Voor OVP deel 2 volgt de projectbesluitprocedure later.

3. HET PROJECTBESLUIT

3.1 Het projectbesluit

De verandering van grondgebruik op de te realiseren NNN-percelen moet juridisch planologisch worden vastgelegd in het omgevingsplan van de gemeente. Dit houdt in dat in het omgevingsplan de functie van de NNN-gronden moet worden gewijzigd van agrarisch (of natuur met agrarisch medegebruik) naar een enkelvoudige functie natuur. Op deze manier wordt publiekrechtelijk geborgd dat er ook in de toekomst geen agrarisch gebruik meer mogelijk is en dat de NNN-percelen natuur blijven. Een wijziging van het omgevingsplan is in beginsel een gemeentelijke bevoegdheid, maar als er een provinciaal belang is kan ook de provincie het omgevingsplan wijzigen middels een projectbesluit. Het provinciaal belang is in dit geval gelegen in de taak die de provincie heeft om het NNN te realiseren.

Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht en Weersloot liggen in de gemeente Wijdmeren. De afgelopen maanden heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Wijdmeren. Eind 2025 hebben Gedeputeerde Staten het college van gemeente Wijdmeren per brief geïnformeerd over de intentie voor het nemen van een projectbesluit voor de realisatie van het NNN in Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht en Weersloot. De uitkomst na afstemming met de gemeente is dat, gelet op het provinciale belang bij realisatie van het NNN, een projectbesluit het meest logische juridisch planologische instrument is om de functiewijziging te realiseren. Dit wordt hieronder verder toegelicht:

- De provincie is initiatiefnemer en uitvoerder van het project en direct belanghebbende. Zoals hierboven toegelicht is het de taak van de provincie om het NNN te realiseren.
- Het gaat om een complex, meerjarig en omvangrijk project.
- Met een projectbesluit houdt de provincie sturing op het project en de planning. Er is sprake van één duidelijke communicatielijn en het is helder dat de provincie bevoegd gezag is en dus verantwoordelijk voor de procedure, het participatieproces en de benodigde onderzoeken.
- De aanstaande fusie van de gemeente Wijdmeren en de gemeente Hilversum leidt tot een veranderende bestuurlijke context. Met een projectbesluit borgt de provincie continuïteit en duidelijkheid in de besluitvorming en uitvoering van het project.

3.2 Procedure projectbesluit

Voor het nemen van een projectbesluit wordt de procedure gevolgd die is voorgeschreven in de Omgevingswet. In dit project is gekozen om voorafgaand aan de wettelijke procedure een Notitie voornemen op te stellen en te laten vaststellen door GS.

De procedure voor totstandkoming van een projectbesluit verloopt als volgt:

1. Kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie

Gelijktijdig met het vaststellen van de Notitie voornemen wordt de Kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie vastgesteld. De kennisgeving wordt gepubliceerd in het provinciaal blad. Dit vormt de formele start van de projectbesluitprocedure.

2. Verkenningsfase

In de verkenningsfase wordt relevante informatie voor het projectbesluit verzameld. In deze fase vindt de participatie plaats (zie 3.3). Ook wordt er een inrichtings- en beheerplan opgesteld, waarin de inrichtingsmaatregelen voor NNN-realisatie en natuurherstel worden beschreven. Het inrichtings- en beheerplan bestaat uit:

1. Een overkoepelend deel voor het hele NNN-gebied in de OVP met daarin onder andere de huidige waarden, een gebiedsanalyse, gebiedsbrede inrichtings- en beheermaatregelen, wettelijke- en beleidsmatige kaders en te doorlopen (vergunning)procedures.
2. Een uitwerking hiervan per perceel, met specifieke inrichtingsmaatregelen en een beheerplan voor de natuurrealisatie. Voor deze perceelplannen voeren we met elke grondeigenaar in de Ster van Loosdrecht, Weersloot en Kortenhoef-Oost met een NNN-opgave gesprekken waarbij we afspraken op maat maken over specifieke inrichtingsmaatregelen en over een beheerplan voor het ontwikkelen en in standhouden van het beoogde natuurbeheertype.

Onderdeel van de verkenningsfase is ook het uitvoeren van benodigde onderzoeken, zoals bijvoorbeeld milieu-, natuur- en wateronderzoek. Daarbij hoort ook een inventarisatie van welke vergunningen er nodig zijn voor de uitvoering van eventuele inrichtingsmaatregelen en welke vergunningen en toestemming onderdeel kunnen uitmaken van het projectbesluit.

Daarnaast zal, mede aan de hand van de uit te voeren onderzoeken en de regelgeving voor de milieueffectrapportage, worden beoordeeld of aanzienlijke milieueffecten op bijvoorbeeld natuur en water uitgesloten kunnen worden. Aangezien de doelstelling van het projectbesluit en daaropvolgende besluiten erop gericht is het agrarisch (mede) gebruik te beëindigen ten behoeve van de functie natuur is de voorlopige verwachting dat aanzienlijke milieueffecten niet op zullen treden.

3. Ontwerp-projectbesluit

Aan het eind van de verkenningsfase wordt het ontwerp-projectbesluit opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan GS. Daarna wordt het ontwerp gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan zienswijzen indienen.

4. Beoordeling zienswijzen en vaststellen definitief projectbesluit

De provincie beoordeelt de zienswijzen, stelt een nota van beantwoording op en past het projectbesluit waar nodig aan. Het definitieve projectbesluit wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan GS.

5. Bekendmaking en beroep

Na vaststelling wordt het projectbesluit gepubliceerd en treedt het in werking. Belanghebbenden kunnen desgewenst beroep instellen en eventueel een voorlopige voorziening aanvragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen voorkeursbeslissing

Binnen de procedure voor een projectbesluit kan een voorkeursbeslissing worden genomen. Bij een voorkeursbeslissing besluit het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Noord-Holland, welke oplossing voor de maatschappelijk opgave ze wil laten uitwerken. In dit project wordt echter geen voorkeursbeslissing genomen, omdat het doel en de oplossing al vastliggen: de gronden moeten worden ingericht als natuur. De locatie, begrenzing en doelstellingen van het NNN zijn vastgelegd en gebaseerd op beleid en wettelijke verplichtingen. Er is geen sprake van verschillende alternatieven waaruit GS nog een keuze kunnen maken, maar alleen sprake van een verkenning naar de wijze waarop de natuur het beste kan worden gerealiseerd.

3.3 Participatie

In het participatieproces worden grondeigenaren, bewoners, omwonenden, maatschappelijke organisaties en overheidspartners betrokken bij het project. Dit proces vindt plaats tijdens de verkenningsfase. De participatie richt zich op de ambitiekaart, het overkoepelende inrichtings- en beheerplan en voor grondeigenaren op de uitwerking op perceelniveau.

In het participatieproces gaat het om het ophalen van gebiedskennis en aandachtspunten voor de natuurontwikkeling. Die worden meegenomen bij het opstellen van het inrichtings- en beheerplan. De ligging van het NNN-gebied, de begrenzing en de natuurambities staan vast, zoals hieronder nader wordt toegelicht bij de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van participatie: gebiedsbreed, op perceelniveau en met overheidspartners. Deze vormen worden hieronder kort toegelicht. Een uitgebreide beschrijving van het participatieproces is terug te lezen in het participatieplan. Het participatieplan is te raadplegen op www.noord-holland.nl/oostelijke_vechtplassen.

- In de gebiedsbrede participatie wordt de omgeving op meerdere momenten betrokken. Er is ruimte om te reflecteren op de ambitiekaart, waarbij er wordt gevraagd naar lokale kennis, aandachtspunten en waarden van het gebied. Later in het proces kan een reactie worden gegeven op het concept inrichtings- en beheerplan, met aandacht voor eventueel gemiste punten, onzekerheden en uitvoeringsrisico's.
- Met grondeigenaren vindt participatie plaats via persoonlijke gesprekken, waarin samen wordt verkend hoe het beoogde natuurbeheer op perceelniveau kan worden gerealiseerd, met ruimte voor maatwerk binnen de vastgestelde kaders. Deze gesprekken lopen parallel aan de gebiedsbrede participatie.
- Gedurende het hele proces stemt de provincie af met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Wijdemeren (vanaf januari 2027: gemeente Hilversum) om het projectbesluit goed te laten aansluiten op bestaand gemeentelijk beleid, vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen.

3.4 Communicatie

Bij de verschillende stappen van de totstandkoming van het projectbesluit is de provincie verantwoordelijk voor de communicatie en is het projectteam het aanspreekpunt.

De communicatie richt zich op:

- Informeren: tijdig, helder en transparant communiceren over plannen, besluiten en voortgang
- Dialoog voeren: het gesprek aangaan met belanghebbenden. De invulling hiervan is nader uitgewerkt in het participatieplan.

De communicatie krijgt op verschillende manieren vorm. Denk hierbij aan informatie op de website van de provincie, brieven, sociale media, gedrukte folders, bijeenkomsten en persberichten.

4. KADERS EN UITGANGSPUNTEN VOOR HET PROJECT

4.1 Wettelijke en beleidsmatige kaders

Omgevingswet

De omgevingswet vormt het integrale wettelijke kader voor besluiten over de fysieke leefomgeving. Het projectbesluit is een instrument uit deze wet.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat instructieregels van het Rijk voor de fysieke leefomgeving, waaronder regels voor de bescherming van het NNN. De regels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving verplichten provincies om de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN vast te stellen en regels op te nemen in de omgevingsverordening die het NNN beschermen, in stand houden, verbeteren en ontwikkelen.

Omgevingsvisie

In 2018 hebben Provinciale Staten [de omgevingsvisie NH2050](#) vastgesteld. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving in Noord-Holland. De omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie NH2050 heeft de centrale ambitie 'balans tussen economische groei en leefbaarheid'. De omgevingsvisie benoemt het NNN als randvoorwaarde en als basis van de natuurstructuur in Noord-Holland.

Omgevingsverordening

In de [Omgevingsverordening Noord-Holland 2022](#) is uitvoering gegeven aan de hiervoor genoemde instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De Omgevingsverordening bevat regels waaraan gemeenten bij hun ruimtelijke besluiten over gronden gelegen in het NNN moeten voldoen. Zo geven de regels aan wanneer een ontwikkeling in NNN mag plaatsvinden (bijvoorbeeld bij groot openbaar belang) en aan welke eisen dan moet worden voldaan.

In bijlage 6 van de Omgevingsverordening zijn de wezenlijke kenmerken en waarden opgenomen. De wezenlijke kenmerken en waarden beschrijven de ecologische en landschappelijke eigenschappen die essentieel zijn voor het functioneren, de samenhang en de kwaliteit van het NNN. In de wezenlijke kenmerken en waarden worden in de OVP de volgende ecologische kernkwaliteiten onderscheiden, die de basis vormen voor het behoud

van biodiversiteit die (inter)nationaal en/of regionaal van belang is:

- Kwelgevoed veenlandschap met water- en verlandingsvegetaties
- Open landschap met extensieve graslanden

Natuurpact

Het Natuurpact bevat bestuurlijke afspraken uit 2013 tussen het Rijk en de provincies, waarbij de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid en de realisatie van het NNN is gedecentraliseerd naar de provincies. In het pact is afgesproken dat provincies gezamenlijk toewerken naar de realisatie van minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur, met als doel een robuust en samenhangend natuurnetwerk dat bijdraagt aan het behoud en herstel van biodiversiteit en aan het voldoen aan nationale en Europese natuurverplichtingen. Het Natuurpact vormt daarmee de basis voor de provinciale opgave en ambities voor NNN-realisatie.

NNN-realisatiestrategie 2025

De [NNN-realisatiestrategie 2025](#) vormt het beleidskader voor de afronding van het NNN in Noord-Holland. De strategie geeft uitgangspunten voor prioritering, inrichting en realisatie, verwerving van gronden en planologische borging van het NNN. Deze uitgangspunten zijn leidend voor dit project.

Natuurbeheerplan 2026

[Het Natuurbeheerplan 2026](#) is een beleidsinstrument van de provincie waarin beheerdoelen, beheertypen en subsidiemogelijkheden zijn vastgelegd. In het Natuurbeheerplan zijn op kaart de huidige en de gewenste beheerdoelen voor het NNN vastgelegd.

- De beheertypenkaart laat zien welk type natuur na realisatie daadwerkelijk wordt beheerd. Deze kaart vormt de basis voor het beheer en de beheersubsidie.
- De ambitiekaart geeft aan welk natuurtype ecologisch haalbaar en wenselijk is binnen het NNN, op basis van abiotische randvoorwaarden zoals bodem, waterhuishouding en hoogteligging. De ambities zijn daarnaast getoetst op hun bijdrage aan het behalen van de doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De ambitiekaart vormt het uitgangspunt voor de uitwerking van de inrichting van NNN-percelen.

4.2 Uitvoerbaarheid

Financiële uitvoerbaarheid

De realisatie van het project is financieel uitvoerbaar en past binnen de beschikbare provinciale middelen. De kosten voor de NNN-realisatie in Kortenhoef-Oost, Ster van Loosdrecht en Weersloot zijn in de programmering van de NNN-realisatiestrategie 2025 geraamd op €63 miljoen, onder meer voor planvorming, grondverwerving en inrichting. Dit bedrag is ook als zodanig beklemd. Hiermee is de financiële uitvoerbaarheid van het project geborgd.

Grondverwerving

Voor het uitvoeren van de maatregelen voor het project zijn naast de gronden van de provincie, gemeente en Natuurmonumenten ook gronden nodig die in eigendom zijn van ongeveer 110 particulieren en/of bedrijven. Om deze te verkrijgen is in maart 2019 een grondstrategie door GS vastgesteld. Deze wordt de komende tijd herzien volgens de realisatiestrategie NNN van oktober 2025. Doelstelling is om de particulieren en/of bedrijven te stimuleren natuurbeheerder te worden op hun eigendom of zo nodig minnelijk te verwerven.

De provincie zet primair in op vrijwillige afspraken met grondeigenaren. Wanneer ondanks intensief overleg geen overeenstemming kan worden bereikt, kan – als uiterste middel en met inachtneming van de wettelijke vereisten – worden bezien of toepassing van het onteigeningsinstrument aan de orde is. Als het nodig blijkt te zijn zullen we hierin vanzelfsprekend de zorgvuldige procedure volgen die in de wet beschreven staat.

Technische uitvoerbaarheid

De realisatie van het project moet technisch uitvoerbaar zijn, passend binnen de fysieke en geografische kenmerken van het gebied.

5. PLANNING

Op hoofdlijnen wordt de volgende planning aangehouden:

Activiteit	Planning
Startnotitie en kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie in GS	Q1 2026
Verkenings- en participatiefase	Start Q1 2026
GS-besluit ontwerp projectbesluit	Q1 2028
Terinzagelegging ontwerp projectbesluit	Q1 2028
GS-besluit projectbesluit	Q3 2028