BRUGGEN KROMMENIE
HISTORIE

UITSTEL TOT NA RENOVATIE VELSERTUNNEL (2016-2017)

2014
BESLUIT VERVANGEN BRUG. VOORAFGAAND AAN RENOVATIE VELSER TUNNEL (2016)

2014
BIJZONDER TRANSPORT WORDT GEWEIGERD OP DE BRUG

2015
GUNNING AAN AANNEMERSCOMBINATIE (VAN HATTUM EN BLANKENVOORT & HOLLANDIA INFRA) PLAN VERVANGEN BEIDE BRUGGEN DOOR 1 BRUG

2015
OMGEVINGSVERGUNNING NIET VERKREGEN I.V.M. PROBLEMEN DOORVAART BEVOORRADINGSSCHEPEN FORBO IN EINDSITUATIE.

2016 2017
NOODREPARATIES UITGEVOERD AAN DE BRUG (HORIZON 2 JAAR)

2016 2018
OPLOSSING GEZOCHT EN BEMIDDELING, HELAAS IMPASSE EN GEEN RESULTAAT

2018
LEVENSVERLENGEND ONDERHOUD UITGEVOERD AAN BRUG (HORIZON 5 JAAR)

2019
HERSTART PROJECT: NIEUW TEAM. FRISSE START.

2020 2021
STUDIE FASE.

2021
HERDEFINIËREN PROJECT EN VASTSTELLEN SCOPE.

2021
ONDERZOEK HERGEBRUIK FUNDERING BRUG B VOOR NIEUWE BRUG.